

Sjekkliste for montering av parkettgulv:

Før montering:

1. Akklimatisering av parkett

- ☐ Parkettpakkene har ligget i rommet i minst 48 timer før montering for tilpasning til temperatur og fuktighet.

2. Klimatiske forhold

- ☐ Romtemperaturen er mellom 18-22°C.
- ☐ Luftfuktigheten er mellom 40-60% RF.
- ☐ Kontrollert at fuktigheten er under 2% for betonggulv og under 8% for tregulv.

3. Undergulvets tilstand

- ☐ Undergulvet er kontrollert for knirk.
- ☐ Støv, rusk, og eventuelt rester som sitter igjen etter gammelt gulvbelegg er fjernet.
- ☐ Kontrollert at undergulvet er fri for små ujevnheter (skruer som stikker opp, spiker etc.)
- ☐ Undergulvets planhet er kontrollert med en rettholt og er i henhold til Norsk Standard for parkett.

4. Underlag

- ☐ Det er benyttet egnet trykkfast underlag.
- ☐ Underlaget er mindre enn 5 år gammelt.
- ☐ Dampsperre er benyttet i rom hvor parketten legges på betong eller undergulvet er sparklet.
- ☐ Dampsperren er montert med 15 cm overlapp og forseglet med dampsperretape.

Under monteringen:

- ☐ Gulvbordene er kontrollert før og under montering for fabrikkasjonsfeil, skader og andre mangler.
- ☐ Det er tilstrekkelig ekspansjonfuge mot vegg og faste/tunge installasjoner.
- ☐ Gulvet er montert med forskyvd skjøl i henhold til leggeanvisningen.